

योजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति विवरण आ.व. ०७२/७३

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य	०७३ आषाढ मसान्त सम्मको प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वीत जनसंख्या	
१	सडक कालोपत्रे	कि.मी.	१२	२।५४	२१।१७	७५६०	दुधे शिवगञ्ज सडक, कन्काई रोड, माता मन्दिर धर्मकाटा सडक, गोकुल जोशी मार्ग विर्तामोड, विर्पि मार्ग भद्रपुर, धरमपुर बजार पश्चिम र प्यारागन मार्ग सुरुङ्गा मध्ये दुधे शिवगञ्ज सडक बाँकी )
२	सडक ग्राभेल	कि.मी.	५०	६४।०७	१२८।१४	२०२३०	
३	सडक मर्मत	कि.मी.	७०	५२।१६	७४।५१	१५८४०	
४	कन्सर्ट / पुल	वटा	७२	६०	८३।३३	१२३९४	जिविसका क्रमागत र निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम बाट
५	आकाशे पुल	वटा	१	०।५०	५०।००		निर्वाचन क्षेत्र बाट
६	सामुदायिक भवन	वटा	१५	११	७३।३३	७५२८	
७	गाविस भवन	वटा	२	१	५०।००	५६७४	
८	विद्यालय भवन	वटा	५०	३५	७०।००	९०२	
९	खानेपानी तथा सरसफाई	वटा	३०	२९	९६।६७		
१०	सिंचाई	हे	५०	३०	६०।००		८ वटा योजनाहरुबाट ४७ मि. पक्की कुलो निर्माण
११	नदि नियन्त्रण	कि.मी.	३	०।८८०	२९।३३		
१२	विद्युतीकरण	वटा	८	८	१००।००	१०१२	विद्युत पोल ३७६ थान पोल, ट्रन्सफरमर १ खरिद समेत
१३	ढल निर्माण	मि.	५००	९७०	१९४।००	१२४९६	
१४	घेरावारा	मि.	५००	५८१।१३	११६।२३		
१५	पोखरी सिमसार	वटा	५	३	६०।००		
१६	भ्यू टावर	वटा	१	१	१००।००		निर्वाचन क्षेत्र बाट
१७	प्रयोगशाला	वटा	१	१	१००।००	४५३	निर्वाचन क्षेत्र बाट
	बद्धाआश्रम	वटा	२	२	१००।००	२०	
१८	मन्दिर	वटा	३०	८१	२७०।००		संस्कृती प्रवर्द्धन
१९	गुम्बा	वटा	१५	२२	१४६।६७		जिविस / संस्कृती प्रवर्द्धन / गुम्बा विकास
२०	मदरसा	वटा	५	४	८०।००		
२१	भोलुङ्गे पुल	वटा	६	१	१६।६७		४ वटा अन्तिम चरणमा
२२	मलामी विश्राम स्थल / घाट	वटा	३	४	१३३।३३		जिविस / निर्वाचन क्षेत्र बाट
२३	खेलकुद	वटा	३	४	१३३।३३		
२४	टहरा(व्यापारिक) निर्माण	वटा	५	३	६०		निर्वाचन क्षेत्र बाट
२५	वृक्षरोपण	हे	५	२	३०		
२६	शव बाहान	वटा	३	२	६६।६६७		निर्वाचन क्षेत्र बाट
२७	नश्ल सुधार	वटा	१०	५	५०		निर्वाचन क्षेत्र बाट
२८	कृषि औजार	वटा	५	२	४०		निर्वाचन क्षेत्र बाट
२९	पार्क	वटा	३	२	६६।६६७		निर्वाचन क्षेत्र बाट
३०	सार्वजनिक सौर्य बत्ति	वटा	१५	१०	६६।६६७	२३५	निर्वाचन क्षेत्र बाट
३१	पुस्तकालय	वटा	२	२	१००		
३२	संस्कृती / विद्यापिठ	वटा	५	५	१००		